



**ORGANISMO AUTÓNOMO  
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS  
Y EQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD  
DEL ESTADO (GIESE O.A.)**

**INFORME SOBRE GRADO DE CUMPLIMIENTO  
DEL PLAN DE ACTUACIÓN DEL AÑO 2022**

## **1.- INTRODUCCIÓN**

El Plan de Actuación de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (GIESE O.A.) aprobado para el trienio 2022-2024, establece la programación estratégica del organismo.

Este Plan prevé que las acciones a desarrollar para la consecución de los objetivos específicos sean determinadas en cada uno de los Planes de actuación anual que se realizarán dentro de su marco estratégico, a través de la definición de las acciones específicas para la consecución de los objetivos y con la incorporación de los indicadores de cumplimiento individualizados a cada acción.

Con este Plan de Actuaciones para el año 2022, se dio cumplimiento a la exigencia establecida en el apartado 2 del artículo 92 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que establece que los organismos públicos deberán acomodar su actuación a lo previsto en su plan de actuación, actualizándolo anualmente y desarrollando para el ejercicio siguiente sus previsiones.

Asimismo, el Plan de Actuaciones de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (GIESE O.A.) para el trienio 2022-2024, establece el ámbito del control y de la evaluación de su estrategia, lo que facilitará el proceso de toma de decisiones con respeto a los principios de eficiencia, eficacia, calidad y transparencia que persigue la exigencia normativa.

Este control es necesario llevarlo a cabo mediante el seguimiento, evaluación y análisis del grado de cumplimiento de los objetivos individuales previstos en los Planes de actuación anuales que desarrollen el Plan de actuación trianual y las posibles consecuencias asociadas al grado de cumplimiento de los objetivos establecidos.

Para llevar a cabo el control indicado, se ha redactado el presente informe a fin de evaluar y analizar el grado de cumplimiento de los objetivos previstos en las líneas estratégicas del Plan anual del año 2022.

## LÍNEA ESTRATÉGICA 1

DESARROLLO ESTRATÉGICO DE LA GIESE O.A. Y OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES Y FOMENTO DE LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

	Acciones	Indicador	Ponderación	Estado alcanzado	Ponderación
<b>1.1</b>	<b>MEJORA EN LA EFICACIA EN LA GESTIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS</b>				
<b>1.1.1</b>	Promover la mejora en la calidad de la documentación administrativa.	Revisión sistemática y actualización (si procede) de la documentación integrante de los expedientes administrativos.	1%	Revisión continua de la documentación administrativa en cada expediente.	1,0%
<b>1.1.2</b>	Impulsar la gestión electrónica de los recursos.	Disminución del suministro de la cantidad de papel en las gestiones internas/ externas.	1%	Soporte electrónico en la gran mayoría de los procedimientos administrativos tanto internos como externos, así como en las comunicaciones de la GIESE.O.A.	1,0%
<b>1.2</b>	<b>FOMENTO DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LOS SISTEMAS Y LA SOSTENIBILIDAD DE LA GERENCIA</b>				
<b>1.2.1</b>	Promover la implantación del archivo electrónico.	Impulsar acciones para la consecución de las aplicaciones informáticas necesarias para la implantación de un archivo electrónico.	1%	Se ha solicitado el acceso a la aplicación ARCHIVE de gestión de archivo electrónico que actualmente está en fase de pruebas.	1,0%
<b>1.2.2</b>	Promover la implantación de una Sede Electrónica.	Impulsar acciones para la viabilidad de la implantación de la Sede Electrónica.	2,5%	Ante la imposibilidad normativa de que el O.A. pueda tener la consideración de Sede Electrónica, implantación del servicio electrónico de notificaciones DEHÚ.	2,5%
<b>1.2.3</b>	Fortalecer el uso de las comunicaciones electrónicas.	Adaptar las comunicaciones de salida de la GIESE O.A en formato electrónico.	1%	La totalidad de las comunicaciones de salida de la GIESE O.A se hacen en formato electrónico.	1,0%
<b>1.2.4</b>	Fomentar la utilización de canales de participación e información electrónicos en las relaciones de la GIESE O.A	Conseguir que la totalidad de las comunicaciones de entrada sean presentadas en soporte digital.	1%	El registro de entrada en papel ha pasado a tener la consideración de residual.	1,0%
<b>1.2.5</b>	Potenciar las relaciones con la Subdirección General de Sistemas de la Información y Comunicaciones para la Seguridad y Comunicaciones del MIR.	Articular una relación fluida con los servicios comunes del MIR, en especial lo relacionado con la información y comunicación.	1%	Comunicación fluida y de constante colaboración con la S.G. de Sistemas de la Información y Comunicaciones para la Seguridad y Comunicaciones del MIR.	1,0%

	Acciones	Indicador	Ponderación	Estado alcanzado	Ponderación
<b>1.2.6</b>	Promover la renovación de equipos informáticos aminorando la obsolescencia tecnológica.	Alcanzar la adjudicación de hardware y software por parte de la S.G. de Sistemas de Información y Comunicaciones del MIR.	1%	Actualización del Sistema Operativo por parte de la S.G. de Sistemas de Información y Comunicaciones MIR.	1,0%
<b>1.2.7</b>	Mejora de la eficiencia energética en la sede de la GIESE O.A.	Sustitución de al menos del 30% de los paneles y sistemas luminarios por LED.	1%	Cierre de las instalaciones L y V y programación de los equipos de climatización para la consecución de una mayor eficiencia energética.	1,0%
<b>1.3</b>	MEJORA DEL CONTROL INTERNO.PLAN DE ACTUACIÓN ANUAL				
<b>1.3.1</b>	Elaborar el Plan de actuación de la GIESE para 2023	Aprobación del Plan Anual para 2023	1,5%	Aprobación del Plan de Actuación de 2023 en el Consejo Rector del 20 de diciembre de 2022.	1,5%
<b>1.3.2</b>	Elaborar el informe de seguimiento del Plan de Actuación del año 2022.	Aprobación del informe de seguimiento del Plan de Actuación del año 2022.	1%	Aprobación del informe de seguimiento del Plan de Actuación del año 2022 en el Consejo Rector de julio de 2023.	1,0%
<b>1.4</b>	REVISIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTO				
<b>1.4.1</b>	Revisión sistemática del manual de procedimiento.	Aprobar la consolidación o actualización del contenido del manual.	1%	Durante el 2022 no se ha incorporado ninguna actualización del manual al no considerarse necesario.	1,0%

	Acciones	Indicador	Ponderación	Estado alcanzado	Ponderación
<b>1.5</b>	<b>INCORPORACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA GIESE O.A.</b>				
<b>1.5.1</b>	Conseguir la incorporación efectiva de nuevos empleados públicos de las RPT.	Solicitar a la Subdirección de RRHH la publicación de vacantes existentes de la RPT mediante concurso.	2,5%	Se han cubierto 5 vacantes de la RPT de la GIESE O.A. a través de dos concursos del Ministerio del Interior.	2,5%
<b>1.5.2</b>	Ampliar la vía de acceso de la RPT de la GIESE O.A con funcionarios de nuevo ingreso de la Oferta de empleo público.	Recabar la presencia de funcionarios de nuevo ingreso del Cuerpo de Gestión y del Cuerpo General Administrativo.	2,0%	Solicitud a Función Pública de funcionarios de nuevo ingreso tanto del Cuerpo de Gestión como del Cuerpo General Administrativo, pero sin éxito.	0,0%
<b>1.5.3</b>	Incrementar el conocimiento, capacidades y habilidades del personal de la GIESE O.A a través de cursos presencial u online, en especial los relacionados con la Ley 3/2007, de 22 de marzo.	Participar, al menos en 1 actividad de formación por Área.	2,5%	Realización por parte de las diferentes Áreas de numerosas actividades formativas.	2,5%
<b>1.5.4</b>	Fomentar la gestión del conocimiento, capacidades y habilidades a través de la participación en foros de debate, congresos formativos, etc.	Participar periódicamente en ámbitos de intercambio de información relacionados con la actividad de la GIESE O.A.	1%	Realización por parte del Área de Gestión Patrimonial del curso en Gestión Patrimonial del Ministerio del Interior.	1,0%
<b>1.5.5</b>	Incorporar material de consulta e informativo.	Adquisición o suscripción de publicaciones, acceso a webs especializadas.	1%	Suscripción a revistas especializadas así como al Servicio de Publicaciones y Biblioteca del MIR.	1,0%
<b>1.5.6</b>	Asegurar medidas efectivas de protección frente al acoso sexual y acoso por razón de sexo.	Desarrollar las actuaciones que se asignen en el Protocolo frente al acoso sexual y por razón de sexo a través del Convenio con la Unidad de Igualdad del MIR.	1%	La AGE no ha desarrollado hasta el momento ningún protocolo frente al acoso sexual y por razón de sexo.	1,0%
<b>1.6</b>	<b>FOMENTO DE LA DIFUSIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA GERENCIA</b>				
<b>1.6.1</b>	Incrementar la visibilidad de la GIESE O.A. a través de la web corporativa.	Actualizar los contenidos de la web de la GIESE O.A.	3%	Puesta a disposición del ciudadano los documentos que reflejan la actividad de la Gerencia (Cuentas Anuales, Memorias, Planes de Inversiones, Inmuebles a la venta).	3,0%
<b>1.6.2</b>	Mejorar el posicionamiento web de GIESE O.A.	Alcanzar un número de visitas superior al del año 2021.	3%	A pesar de no conseguir un nº de visitas superior a la del año 2021. Hemos conseguido aumentar el promedio diario de visitas durante el 2022.	1,0%

### ANÁLISIS CONSECUCIÓN OBJETIVOS LÍNEA ESTRATÉGICA 1

<b>Valoración inicial Plan Actuación</b>	<b>30%</b>
<b>Valoración alcanzada</b>	<b>26,0%</b>
<b>% consecución de objetivo</b>	<b>86,67%</b>

:

LÍNEA ESTRATÉGICA 2-GESTIÓN PATRIMONIAL Y GENERACIÓN DE RECURSOS PROPIOS

	Acciones	Indicador	Ponderación	Estado alcanzado	Ponderación
<b>2.1</b>	<b>GESTIÓN PATRIMONIAL DE INMUEBLES PUESTOS A DISPOSICIÓN DE GIESE O.A.</b>				
<b>2.1.1</b>	Regularización patrimonial de la actual casa cuartel de la Guardia Civil de <b>Santo Domingo de la Calzada (La Rioja)</b> conforme al Convenio firmado el 18 de junio de 2009.	Firma de acuerdo entre ambas partes para el cumplimiento del Convenio.	1,5%	Objetivo no cumplido. El asunto está pendiente de resolución judicial al haber contestado a la demanda el Ayuntamiento antes de la firma del acuerdo lo que impidió la paralización del recurso contencioso.	0,0%
<b>2.1.2</b>	Regularización patrimonial del Cuartel de la Guardia Civil de <b>Formentera</b> (Illes Balears).	Inscripción registral de la Declaración de obra nueva del inmueble.	1,0%	Objetivo cumplido el 08/02/2022.	1,0%
<b>2.1.3</b>	Regularización de parcela <b>Trubia</b> (Asturias).	Requerimiento del pago del justiprecio.	1,5%	Objetivo cumplido el 08/02/2022.	1,5%
<b>2.1.4</b>	Depuración jurídica parcela de <b>San Cristóbal de Laguna</b> (Santa Cruz de Tenerife).	Notificación de la desafectación a los dueños primitivos o causahabientes.	1,0%	Objetivo cumplido el 7/6/2022.	1,0%
<b>2.1.5</b>	Abono del Impuesto de Bienes Inmuebles en periodo voluntario.	Disminución de la cuantía abonada en concepto de recargos e intereses.	1,0%	Objetivo pues en 2022 no se ha pagado ningún recargo ni intereses por IBI .	1,0%
<b>2.1.6</b>	Impugnación liquidación de IBI's realizadas por el Ayuntamiento de Premiá de Mar (Barcelona).	Interposición en tiempo y forma del Recurso de Reposición ante la Diputación de Barcelona y/o el recurso contencioso-administrativo que procedan.	1,0%	Objetivo cumplido. Reconocimiento por la Diputación en vía administrativa de que GIESE O.A. no estaba obligada al pago de los IBI's reclamados (160.000 euros), como reacción a los recursos administrativos y judiciales interpuestos.	1,0%
<b>2.1.7</b>	Concesión de un Derecho de Superficie de un edificio de viviendas de la Guardia Civil en la barriada de Suerte Saavedra de la localidad de Badajoz a favor de la Consejería de Movilidad, Transportes y Vivienda de la Junta de Extremadura.	Firma de la escritura pública.	1,5%	Objetivo cumplido el 9/6/2022.	1,5%

	Acciones	Indicador	Ponderación	Estado alcanzado	Ponderación
<b>2.2</b>	<b>PROMOCIÓN DE LAS ENAJENACIONES DE ACTIVOS INMOBILIARIOS PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA GERENCIA. PLAN DE ENAJENACIONES.</b>				
<b>2.2.1</b>	Implementación del Plan de Enajenaciones 2022-2023.	Aprobación del Plan.	1,0%	Objetivo cumplido el 22/07/2022.	1,0%
<b>2.2.2</b>	Incrementar el número de subastas anuales.	Convocatoria de 4 subastas.	1,5%	Objetivo cumplido el 4/10/2022.	1,5%
<b>2.2.3</b>	Implementación del mailing asociado a procedimiento de enajenaciones.	Elaboración de una base de datos sectorizada de empresas/interesados en los inmuebles que gestiona la GIESE O. A	1,0%	Objetivo cumplido en el segundo trimestre del año.	1,0%
<b>2.2.4</b>	Venta por adjudicación directa del antiguo acuartelamiento de la Guardia Civil en <b>Sant Joan de les Abadesses (Girona)</b> .	Firma de la escritura pública.	1,5%	Después de varias pausas en el proceso realizadas por el Ayuntamiento, entre las que se encuentra un informe desfavorable de la Generalitat de Cataluña de, se ha retomado nuevamente por lo que se ha efectuado parte del mismo, estando prevista su culminación en el año 2023.	0,5%
<b>2.2.5</b>	Venta por adjudicación directa del antiguo acuartelamiento de la Guardia Civil en <b>Utrillas (Teruel)</b> .	Firma de la escritura pública.	1,5%	Objetivo cumplido el 20/07/2022.	1,5%



	Acciones	Indicador	Ponderación	Estado alcanzado	Ponderación
<b>2.3</b>	<b>IMPULSAR LA ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES PARA LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO.</b>				
<b>2.3.1</b>	Convenio entre GIESE O.A. y el Ayuntamiento de <b>Antequera</b> (Málaga), para la compraventa de un inmueble para facilitar la construcción de un nuevo acuartelamiento para la Guardia Civil en la localidad.	Informe favorable de la Secretaría General Técnica.	1,0%	Objetivo cumplido el 13/05/2022.	1,0%
<b>2.3.2</b>	Convenio entre GIESE O.A. y el Ayuntamiento de <b>Chiclana de la Frontera</b> (Cádiz), para la constitución de un derecho de superficie sobre un solar municipal para la construcción de un nuevo acuartelamiento de la Guardia Civil en la localidad.	Firma de escritura pública en el plazo de tres meses en su ejecución.	1,5%	Objetivo cumplido el 15/02/2022.	1,5%
<b>2.3.3</b>	Convenio entre GIESE O.A. y el Ayuntamiento de <b>Toledo</b> , para posibilitar la construcción de la nueva Comandancia de la Guardia Civil.	Firma del Convenio.	1,5%	Objetivo cumplido el 11/03/2022.	1,5%
<b>2.3.4</b>	Permuta de inmuebles de la Guardia Civil por un edificio del <b>Consorti de la Zona Franca de Barcelona</b> para su uso por dicho Cuerpo.	Incorporación del inmueble recibido al Patrimonio del Estado.	1,0%	Objetivo cumplido el 08/06/2022.	1,0%
<b>2.3.5</b>	Permuta actual casa cuartel de la Guardia Civil en <b>Puerto del Rosario</b> (Las Palmas) por una parcela del Cabildo de Fuerteventura.	Incorporación del inmueble recibido al Patrimonio del Estado.	1,0%	Objetivo no cumplido. La Subdirección General de Patrimonio del Estado emitió informe negativo en relación con el importe de las valoraciones efectuadas por el Cabildo, sin que esa administración haya modificado las mismas.	0,0%
<b>2.3.6</b>	Permuta actual Comandancia de la Guardia Civil de <b>Alicante</b> por un solar del Ayuntamiento.	Incoación del expediente.	1,0%	Objetivo no cumplido. El Ayuntamiento no ha cumplimentado aún todas las obligaciones impuestas en el Convenio como paso previo a la incoación del expediente de permuta.	0,0%

	Acciones	Indicador	Ponderación	Estado alcanzado	Ponderación
<b>2.3.7</b>	Permuta antiguo Cuartel de la Guardia Civil de <b>Elche</b> (Alicante) por uno nuevo construido por el Ayuntamiento.	Firma de escritura pública.	1,5%	Objetivo cumplido el 16-11-2022.	1,5%
<b>2.3.8</b>	Adquisición por donación de terrenos en <b>Ocaña</b> (Toledo), por parte de la empresa Lafargeholcim España para su uso por el servicio de desactivación de explosivos de la Guardia Civil.	Firma de escritura pública.	1,5%	Objetivo parcialmente cumplido, ya que a 31 de diciembre la escritura pública estaba redactada en la Notaria pendiente de fijar la fecha para la firma.	1,4%
<b>2.3.9</b>	Adquisición por cesión gratuita de un solar por parte del Ayuntamiento de <b>Guadalajara</b> , para la instalación de la nueva sede del Grupo Especial de Operaciones de la Policía Nacional.	Firma del acta de adquisición.	1,0%	Objetivo cumplido el 26-01-2022.	1,0%
<b>2.3.10</b>	Adquisición por cesión gratuita de un solar por parte del Ayuntamiento de <b>La Línea de la Concepción</b> (Cádiz), para la construcción de una nueva Comisaría.	Firma del acta de adquisición.	1,0%	Objetivo no cumplido. El Ayuntamiento ha modificado el negocio jurídico patrimonial de transmisión de la parcela, pretende realizar una mutación demanial. La Gerencia no es competente.	0,0%
<b>2.3.11</b>	Adquisición por cesión gratuita de un solar por parte del Ayuntamiento de <b>Ribeira</b> (A Coruña), para la construcción de una nueva Comisaría.	Firma del acta de adquisición.	1,0%	Objetivo cumplido el 24-10-22.	1,0%
<b>2.3.12</b>	Adquisición por cesión gratuita de un tanatorio por parte del Ayuntamiento de <b>Jaca</b> (Huesca), para la ubicación de dependencias del Cuerpo Nacional de Policía.	Informe favorable de la Abogacía del Estado.	1,0%	Objetivo no cumplido. El Ayuntamiento no ha resuelto la concesión administrativa constituida sobre el tanatorio objeto de cesión por oposición de la empresa concesionaria.	0,0%

	Acciones	Indicador	Ponderación	Estado alcanzado	Ponderación
<b>2.4. COADYUVAR A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. CONVENIOS.</b>					
<b>2.4.1</b>	Convenio entre GIESE O.A. y el Ayuntamiento de <b>Baralla</b> (Lugo), para la transmisión de la propiedad de uno de los edificios que integran el actual cuartel de la Guardia Civil en la localidad, para la instalación de un albergue de peregrinos, a cambio de la realización de obras.	Firma del Convenio.	1,5%	Objetivo parcialmente cumplido. Obtenidos todos los informes preceptivos, estando pendiente de que el Ayuntamiento cumplimente con lo informado por la Subdirección General de Patrimonio del Estado.	0,8%
<b>2.4.2</b>	Convenio entre GIESE O.A. y el Ayuntamiento de <b>Manlleu</b> (Barcelona) para la recalificación, segregación y cesión urbanística al Ayuntamiento de parte de la solar sede del antiguo acuartelamiento de la Guardia Civil en la localidad.	Informe favorable de la Secretaría General Técnica.	1,0%	Objetivo cumplido el 13-01-2022.	1,0%
<b>2.4.3</b>	Convenio entre GIESE O.A. y el Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico para la cofinanciación de la construcción de un nuevo acuartelamiento para la Guardia Civil en la localidad de <b>Trujillo</b> (Cáceres).	Firma del Convenio.	1,5%	Objetivo cumplido el 07-03-2022.	1,5%
<b>2.4.4</b>	Convenio entre GIESE O.A. y el Ayuntamiento de <b>Villanueva de la Reina</b> (Jaén), para mejorar las infraestructuras de la Guardia Civil en la localidad con permuta de inmuebles.	Informe favorable de la Dirección General de Patrimonio del Estado.	1,0%	Objetivo cumplido el 10-03-2022.	1,0%
<b>2.4.5</b>	Expediente de expropiación del proyecto de urbanización del soterramiento de las vías RAM en <b>Langreo</b> ., por el Principado de Asturias.	Desafectación de 543,18 m <sup>2</sup> del actual cuartel de la Guardia Civil.	1,0%	Objetivo cumplido el 22/04/2022.	1,0%

ANÁLISIS CONSECUCIÓN OBJETIVOS LÍNEA ESTRATÉGICA 2:

<b>Valoración inicial Plan Actuación</b>	<b>35%</b>
<b>Valoración alcanzada</b>	<b>27,6%</b>
<b>% consecución de objetivo</b>	<b>78,97%</b>

LÍNEA ESTRATÉGICA 3- REALIZACIÓN DE INVERSIONES PARA LA SEGURIDAD DEL ESTADO

Nº	Acciones	Indicador	Ponderación	Cumplimiento	Ponderación
<b>3.1</b>	<b>ADECUACIÓN Y GESTIÓN EFICIENTE DEL PLAN DE INVERSIONES.</b>				
<b>3.1.1</b>	Gestión del Plan de Inversiones.	Aprobación del Plan de inversiones y sus modificaciones, en su caso.	2%	Gestión del Plan de inversiones aprobado en periodo anual. En 2022 se han incorporado modificaciones por el Consejo Rector de GIESE, O.A.	2,0%
<b>3.1.2</b>	Contratación de las obras de construcción de las dependencias oficiales de la Guardia Civil en Trujillo (Cáceres).	Firma del contrato de obras.	2%	Adjudicado 03/11/2022 Compromiso del gasto 13/12/2022	2,0%
<b>3.1.3</b>	Contratación de las obras de rehabilitación del saneamiento del acuartelamiento de la Guardia Civil en El Pardo (Madrid).	Firma del contrato de obras.	2%	El importe de los compromisos de los expedientes en ejecución (que han sufrido un retraso considerable como consecuencia de su paralización por la aparición de circunstancias no previstas), así como el de las inversiones planificadas, no permite la tramitación de esta inversión por superar los límites presupuestarios de esta Gerencia para ejercicios futuros.	0,0%
<b>3.1.4</b>	Contratación de las obras de rehabilitación de la cubierta del acuartelamiento de la Guardia Civil en Silleda (Pontevedra).	Firma del contrato de obras.	2%	Formalización 29/08/2022	2,0%
<b>3.1.5</b>	Contratación de las obras de adecuación de la 1ª planta de la calle Evaristo San Miguel (Madrid) para el CNP.	Firma del contrato de obras.	2%	El importe de los compromisos de los expedientes en ejecución (que han sufrido un retraso considerable como consecuencia de su paralización por la aparición de circunstancias no previstas), así como el de las inversiones planificadas, no permite la tramitación de esta inversión por superar los límites presupuestarios de esta Gerencia para ejercicios futuros.	0,0%

Nº	Acciones	Indicador	Ponderación	Cumplimiento	Ponderación
<b>3.1.6</b>	Modificación del contrato de las obras de construcción del acuartelamiento de la Guardia Civil en Mieres (Asturias).	Firma del contrato modificado al de obras.	1,50%	Formalización 13/07/2022.	1,5%
<b>3.1.7</b>	Modificación del contrato de las obras de construcción de la comisaría del CNP en Torrejón de Ardoz (Madrid).	Firma del contrato modificado al de obras.	1,50%	Obras paralizadas hasta la modificación del trazado de la red de saneamiento que pasa por el solar.	0,0%
<b>3.1.8</b>	Contratación de la redacción del proyecto para las obras de construcción de una nueva comisaría del CNP en Alcantarilla (Murcia).	Firma del contrato de servicios.	1,50%	Formalización 29/08/2022.	1,5%
<b>3.1.9</b>	Contratación de la redacción del proyecto para las obras de construcción de una nueva comisaría del CNP en Sevilla, distrito Nervión.	Firma del contrato de servicios.	1,50%	Formalización 29/08/2022.	1,5%
<b>3.1.10</b>	Contratación de la redacción del proyecto para las obras de construcción de una nueva comisaría del CNP en Denia (Alicante).	Firma del contrato de servicios.	1,50%	Formalización 08/09/2022.	1,5%

Nº	Acciones	Indicador	Ponderación	Cumplimiento	Ponderación
<b>3.2.</b>	<b>EJECUCIÓN MATERIAL DE LAS INVERSIONES PLANIFICADAS</b>				
<b>3.2.1</b>	Ejecución y finalización de las obras de rehabilitación del acuartelamiento de la Guardia Civil en Potes (Cantabria).	Recepción de las obras.	3%	Obras recibidas el 26/05/2022.	3,0%
<b>3.2.2</b>	Ejecución y finalización de las obras de rehabilitación del acuartelamiento de la Guardia Civil en Potes (Cantabria).	Aprobación de la medición y certificación final de obra.	1%	Informe favorable de la Oficina de Supervisión el 13/12/2022.	1,0%
<b>3.2.3</b>	Ejecución y finalización de las obras de construcción de la comisaría del CNP en Sevilla, distrito Sur.	Recepción de las obras.	3%	Obras recibidas el 28/09/2022.	3,0%
<b>3.2.4</b>	Ejecución y finalización de las obras de construcción de la comisaría del CNP en Sevilla, distrito Sur.	Aprobación de la medición y certificación final de obra.	1%	El informe de medición y certificación final de obra no fue presentado en el ejercicio 2022 por la Directora de Obra.	0,0%
<b>3.2.5</b>	Ejecución de las obras de construcción del acuartelamiento de la Guardia Civil en Mieres (Asturias).	Reinicio de las obras y firma del acta de replanteo del proyecto modificado.	1,50%	Obras reiniciadas y firma del acta de replanteo del proyecto modificado el 12/08/2022.	1,5%
<b>3.2.6</b>	Ejecución de las obras de construcción de la comisaría del CNP en Torrejón de Ardoz (Madrid).	Reinicio de las obras.	1,50%	No se reiniciaron en el año 2022 debido a que las obras de modificación del trazado de la red de saneamiento que pasa por el solar ejecutadas por el Canal de Isabel II y el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz no terminaron en 2022.	0,0%

Nº	Acciones	Indicador	Ponderación	Cumplimiento	Ponderación
<b>3.2.7</b>	Ejecución de las obras de construcción de las dependencias oficiales de la Guardia Civil en Trujillo (Cáceres).	Solicitud de licencia municipal de obras. Seguimiento hasta su concesión.	1%	Licencia solicitada el 29/09/2022. Pendiente de respuesta del Ayuntamiento.	0,0%
<b>3.2.8</b>	Ejecución de las obras de rehabilitación del saneamiento del acuartelamiento de la Guardia Civil en El Pardo (Madrid).	Firma del acta de replanteo e inicio de las obras.	1%	Actuación eliminada del plan de inversiones de la Gerencia.	0,0%
<b>3.2.9</b>	Ejecución y finalización de las obras de rehabilitación de la cubierta del acuartelamiento de la Guardia Civil en Silleda (Pontevedra).	Firma del acta de replanteo e inicio de las obras.	1%	Acta de replanteo e inicio de las obras firmada el 01/12/2022.	1,0%
<b>3.2.10</b>	Ejecución y finalización de las obras de rehabilitación de la cubierta del acuartelamiento de la Guardia Civil en Silleda (Pontevedra).	Recepción de las obras.	2%	Obras retrasadas por demora en la autorización administrativa para la retirada del amianto y la autorización de Agencia Estatal de Seguridad Aérea para uso de medios auxiliares.	0,0%
<b>3.2.11</b>	Ejecución y finalización de las obras de rehabilitación de la cubierta del acuartelamiento de la Guardia Civil en Silleda (Pontevedra).	Aprobación de la medición y certificación final de obra	0,50%	Obras retrasadas por demora en la autorización administrativa para la retirada del amianto y la autorización de Agencia Estatal de Seguridad Aérea para uso de medios auxiliares.	0,0%
<b>3.2.12</b>	Ejecución y finalización de las obras de adecuación de la 1ª planta de la calle Evaristo San Miguel (Madrid) para el CNP.	Firma del acta de replanteo e inicio de las obras.	1%	Actuación eliminada del plan de inversiones de la Gerencia.	0,0%



ANÁLISIS CONSECUCIÓN OBJETIVOS LÍNEA ESTRATÉGICA 3:

<b>Valoración inicial Plan Actuación</b>	<b>35%</b>
<b>Valoración alcanzada</b>	<b>21,5%</b>
<b>% consecución de objetivo 3.1</b>	<b>61,43%</b>